

Додаток 1
до листа від 29.07.2022 № 1/20-290

Додаток 3
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу проекту (програми)
«Проект підвищення енергоефективності громадських будівель м. Дніпро»

Піврічний/річний/заключний (вказати необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.01.2022-30.06.2022
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський банк реконструкції та розвитку як адміністратор коштів Фонду Східноєвропейського партнерства та довкілля (Фонд Е5Р)
Бенефіціар	Виконавчий комітет Дніпровської міської ради
Реципієнт	Комунальне підприємство «Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія» Дніпровської міської ради
Номер реєстраційної картки проекту	4868
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Розроблено проекти будівництва для 23 об'єктів впровадження енергоефективних заходів та отримано позитивний експертний звіт від експертної організації для 23 проектів будівництва.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://dniprorada.gov.ua/uk https://dniprorada.gov.ua/uk/page/komunalne-pidприємство-dniprovska-municipalna-energoserwisna-kompaniya-dniprovskoi-miskoi-radi
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	501 722,21 євро
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-
консультаційні послуги	-
обладнання	-
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	501 722,21 євро

Продовження додатка 1
до листа від 29.07.2022 № 1/20-290

адміністративні витрати виконавця		-
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Кількість встановлених індивідуальних теплових пунктів, утеплення фасадів, плоских покрівель та горищ на об'єктах впровадження енергоефективних заходів.	1. Розробити проектно-кошторисну документацію для 98 об'єктів будівництва та отримати позитивний експертний звіт від експертної організації для 98 проектів будівництва. 2. Встановити 23 індивідуальні теплові пункти.	Розроблено проекти будівництва для 23 об'єктів впровадження енергоефективних заходів та отримано позитивний експертний звіт від експертної організації для 23 проектів будівництва.
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
Відхилення фактичних результатів на кінець звітного періоду від запланованих відбулось через військову агресію Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні.		

Відповідальна особа

Керівник реципієнта



Маргарита БРИЖАТА
(ініціали та прізвище)

Тимур ГОЛОВАХА
(ініціали та прізвище)

Додаток 2

до листа від 29.07.2022 № 1/20-290

Додаток 7

до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ


поточного/заключного моніторингу проекту (програми)

«Проект підвищення енергоефективності громадських будівель м. Дніпро»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.01.2022-30.06.2022
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський банк реконструкції та розвитку як адміністратор коштів Фонду Східноєвропейського партнерства та довкілля (Фонд Е5Р)
Бенефіціар	Виконавчий комітет Дніпровської міської ради
Реципієнт	Комунальне підприємство «Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія» Дніпровської міської ради
Номер реєстраційної картки проекту	4868
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Розроблено проекти будівництва для 23 об'єктів впровадження енергоефективних заходів та отримано позитивний експертний звіт від експертної організації для 23 проектів будівництва.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://dniprorada.gov.ua/uk
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	501 722,21 євро
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-
консультаційні послуги	-
обладнання	-
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	501 722,21 євро
адміністративні витрати виконавця	-

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Кількість встановлених індивідуальних теплових пунктів, утеплення фасадів, плоских покрівель та горіщ на об'єктах впровадження енергоефективних заходів.	1. Розробити проектно-кошторисну документацію для 98 об'єктів будівництва та отримати позитивний експертний звіт від експертної організації для 98 проектів будівництва. 2. Встановити 23 індивідуальні теплові пункти.	Розроблено проекти будівництва для 23 об'єктів впровадження енергоефективних заходів та отримано позитивний експертний звіт від експертної організації для 23 проектів будівництва.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Проект відповідає потребам реципієнта у сфері впровадження енергоефективних заходів.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Відхилення фактичних результатів на кінець звітного періоду від запланованих відбулось через військову агресію Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні.		

В.о. Координатор проекту


(підпис)

Михайло ЛИСЕНКО
(ініціали та прізвище)
Костянтин ЦЕПЕННИКОВ